

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年02月27日

|            |                                     |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
|------------|-------------------------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称      | 防災のまち新座の実現にむけて（防災・安全）（重点計画）         |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
| 計画の期間      | 令和05年度～令和06年度（2年間）                  |     |   |     |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 | ○ |                          |   |   |
| 交付対象       | 新座市                                 |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
| 計画の目標      | 誰もが住みたくなる安心して暮らせる防災のまち新座を下水道整備で支える。 |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                          |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                         | 170 | A | 170 | B | 0 | C | 0 | D         | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）   |                 |       |                |
|----|--|-----------------|-------|----------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値  |       |                |
|    |  | 当初現況値<br>(R5当初) | 中間目標値 | 最終目標値<br>(R6末) |
| 1  | 新座市雨水管理総合計画に基づく重点対策地区のうち、柳瀬川右岸第2排水区において1/7確率の降雨への下水道事業による重点対策達成率を0%(R5)から30%(R6)とする。<br>柳瀬川右岸第2排水区の下水道事業による重点対策達成率<br>下水道事業による重点対策完了済面積(ha) / 下水道事業による重点対策を実施すべき面積(ha) 92.715ha / 309.05ha=30% | 0%              | 0%    | 30%            |
|    |  |                 |       |                |
|    |  |                 |       |                |
|    |  |                 |       |                |
|    |  |                 |       |                |
|    |  |                 |       |                |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1    | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  | R05        | R06 | R07 | R08 | R09 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-001 | 下水道  | 一般   | 新座市  | 直接   | 新座市 | 管渠(雨水) | 新設  | 柳瀬川排水区管渠整備         | 管渠整備(L=0.2km)    | 新座市              |            |     |     |     |     | 170            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 170            |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 170            |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |        |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

事後評価

|   |  |
|---|--|
| 事後評価の実施体制、実施時期  |  |
| 事後評価の実施体制<br>「新座市社会資本整備計画評価委員会」の実施  | 事後評価の実施時期<br>令和7年12月18日                |
|   | 公表の方法<br>ホームページにて委員会の議事録を公表            |
| 事業効果の発現状況   |  |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況  | 雨水管理総合計画に基づく、重点対策のうち0%から30%とし、目標を達成した。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）  | 全工区完了時に供用開始となることから、効果の発現には至らなかった。      |
| 特記事項（今後の方針等）  |  |
| <p>雨水事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>雨水管理総合計画に基づき、重点対策地区である柳瀬排水区については、対策の達成率を残りの30%から100%を目指す。</li> <li>雨水管理総合計画に基づき、重点対策地区である黒目排水区については、対策の達成率を0%から100%を目指し、段階的に整備を進める。</li> </ul> |  |

| 目標値の達成状況 |           |                |
|----------|-----------|----------------|
| 番号       | 指標（略称）    |                |
|          | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1        | 最終目標値     | 30%            |
|          | 最終実績値     | 30%            |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |