

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	新座市における快適環境の実現													
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	新座市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		1,907	A	1,907	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	下水道による都市浸水対策達成率を50.9%(H27)から52.1%(H31)に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積(ha) / 浸水対策を実施すべき面積(1,383.4ha)	51%	52%	52%
2	下水道処理人口普及率を94.9%(H27)から97.0%(H31)に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人) / 総人口(人)	95%	96%	97%
3	長寿命化計画策定のための、調査及び計画策定の策定率を75%(H31)にする。			
	長寿命化計画策定率 長寿命化計画策定済み管渠延長(km) / 長寿命化計画策定対象管渠延長(34.0km)	0%	25%	75%
4	ストックマネジメント計画の策定の進捗率を100%(H31)にする。			
	ストックマネジメント計画の策定の進捗率 計画策定までに実施済み項目(項目) / 計画策定までに実施すべき検討項目(29項目)	0%	%	100%
5	新座市雨水管理総合計画の策定の進捗率を100%(H31)にする。			
	新座市雨水管理総合計画の策定の進捗率 計画策定までに実施済み項目(項目) / 計画策定までに実施すべき検討項目(10項目)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(雨水)	新設	柳瀬川排水区幹線・雨水 枝線整備	幹線整備(L=1.7km)、枝線 整備(L=1.3km)	新座市						1,478	-	
	A07-002	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(雨水)	新設	黒目川排水区幹線・雨水 枝線整備	幹線整備(L=0.1km)、枝線 整備(L=0.7km)	新座市						4	-	
	A07-003	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(汚水)	新設	柳瀬第6処理分区幹線・汚 水枝線整備	幹線整備(L=0.5km)、枝線 整備(L=0.6km)	新座市						201	-	
	A07-004	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(汚水)	新設	黒目第1処理分区幹線・汚 水枝線整備	枝線整備(L=1.0km)	新座市						154	-	
	A07-005	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(汚水)	改築	管渠長寿命化事業	長寿命化調査、計画策定	新座市						0	-	
		長寿命化計画																	
	A07-006	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(汚水)	-	ストックマネジメント事 業	計画策定・調査	新座市						45	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	新座市	直接	新座市	管渠(雨水)	-	新座市雨水管理総合計画策定	計画策定	新座市						25		-
											小計						1,907		
											合計						1,907		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
「新座市社会資本整備計画評価委員会」の実施	令和2年11月17日
	公表の方法
	ホームページにて委員会の会議録を公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道による都市浸水対策達成率を50.9%から54.1%とし、目標を達成した。 下水道処理人口普及率を94.9%から97.2%とし、目標を達成した。 汚水ストックマネジメント計画の策定の進捗率を100%とし、目標を達成した。 新座市雨水管理総合計画の策定の進捗率を100%とし、目標を達成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
汚水については、新設に加えて、汚水ストックマネジメント計画に基づき改築事業も進めていく方針とする。 雨水については、雨水管理総合計画に基づき浸水対策事業を進めていくとともにストックマネジメント計画の策定についても進めていく方針とする。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	52%	
	最終目標値	52%
	最終実績値	54%
2	97%	
	最終目標値	97%
	最終実績値	97%
3		
	最終目標値	75%
	最終実績値	0%
ストックマネジメント計画の策定へ移行したため、実施していない。		
4	100%	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
5	100%	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%