

届出の際は最新の様式を使用すること  
(平成31年1月1日より新様式)

別表1

新様式

分別解体等の計画等

(A4)  
建築物に係る解体工事

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )		該当の□にチェックすること 混構造の場合には該当する構造全てに チェックすること	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <u>30</u> 年、棟数 <u>1</u> 棟 その他( <u>屋根に破損部分あり</u> )		解体建築物が複数の場合は、各々記入する	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 <u>1</u> m その他( <u>住宅密集地</u> )		周辺にある施設の該当する□に全てチェックすること その他欄には具体的にその状況を記入すること	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容		
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( )			
	搬出経路	障害物 <input checked="" type="checkbox"/> 有(搬出経路に立木あり) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <u>4</u> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( <u>大型車交通不可</u> )		交通整理員の常駐 搬出経路が狭いため、道路使用許可を得て搬出する 障害物等がある場合には、工事前の措置として、その対策を記載する	
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	フロン類使用機器 <input checked="" type="checkbox"/> その他( )	<input checked="" type="checkbox"/> 業務用エアコン、冷凍冷蔵庫 <input checked="" type="checkbox"/> 家庭用エアコン、冷凍冷蔵庫 <input checked="" type="checkbox"/> フロン排出抑制法に基づく適正処理の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 家電リサイクル法に基づく適正処理の実施	
	石綿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	特定建設資材への付着物 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他 <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付け】(鉄骨等の特定建設資材以外のものに吹付けられた石綿) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿【吹付けではない】(石綿を含む断熱材、保温材、耐火被覆材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(スレートボード等)	<input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿に関する諸官庁届出(大防法、労安衛法・石綿予防規則) <input type="checkbox"/> 飛散性石綿の適正処理の実施 <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿の適正処理の実施(※事前措置が必要な場合)	
その他付着物有害物質等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	その他欄は石綿(アスベスト)以外の付着物有害物質等の有無について□にチェックすること		石綿(アスベスト)が使用されているが、特定建設資材に付着していない場合、該当する□にチェックする	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程		分別解体等の方法		
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )		原則手作業となるが、 機械作業の併用となる 場合はその理由を 記入する 注意:機械併用の理由 として工期短縮のため 等の理由は不可
	②屋根ふき材	瓦等の屋根ふき材が存在しない場合は無に チェックする 屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )		
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用		
⑤その他(ブロック塀)	⑤外構等その他がある場合は具体的に記入する その他の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用			
工事の工程の順序		<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input checked="" type="checkbox"/> その他( <u>①→②→③→④→⑤</u> ) その他の場合の理由( <u>ブロック塀の解体があるため</u> )		その他の場合は理由を記載する	
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( )		特定建設資材のみならず全ての資材の重量を記載すること(数量は整数表示) また、「廃棄物発生見込み」欄に記載されている合計を超える数値とすること	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		50 トン			
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類別の量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分(注)	
	不可の場合には理由を記入する (構造上取り外しができない等)	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	10 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	35 トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤		
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他					
備考		備考として記載する事項があれば記載する 特定建設資材廃棄物の量の見込みを記載すること(数量は整数表示)			

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。